Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "РРСК"
Р.А. Дмитрик
"15" 01 2014 г.

Годовой план-график проведения технического обслуживания и планового ремонта общесетевого оборудования Оренбургского филиала ООО "РРСК" на 2014г.

№ п/п	Наименование ЭУ	Наименование основного средства (объекта имущества)	Присоединение (узел), для ВЛ наименование, протяженность, км	Объект (для ВЛ № опор, пролетов)	Состав объекта	Вид ремонта *	Дата начала работ	Дата окончания работ	Продолжительность ремонта по месяцам , рабдней												Примечание**
									янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	В 35 кВ Т-2	ВМ 35 кВ	ВМ	КР	19.09.2014	25.09.2014									7				И
					РЗА	-	19.09.2014	23.09.2014									3				ПВ
2.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	В 35 кВ Т-1	ВВ 35 кВ	ВВ	ТО	02.07.2014	03.07.2014							2						И
					РЗА	-	-	-													-
			ШСВ 35 кВ	ВВ 35 кВ	ВВ	ТР	30.07.2014	31.07.2014							2						И
					РЗА	-	-	-													-
3.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	В ВЛ 35 кВ Западная-ОТЭЦ	ВВ 35 кВ	ВВ	ТО	18.08.2014	30.08.2014								2					И
					РЗА	-	-	-													
4.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	В ВЛ 35 кВ Оренбургская-ОТЭЦ	ВВ 35 кВ	ВВ	ТО	18.08.2014	30.08.2014								2					И
					РЗА	-	-	-													
5.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ШР 1СШ 35 кВ Т-1	ШР 35 кВ	ШР	ТР	18.08.2014	22.08.2014								1					И
6.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ШР 2СШ 35 кВ Т-1	ШР 35 кВ	ШР	ТР	11.08.2014	15.08.2014								1					И
7.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ШР 1СШ 35 кВ Т-2	ШР 35 кВ	ШР	КР	22.09.2014	23.09.2014									2				И
8.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ШР 2СШ 35 кВ Т-2	ШР 35 кВ	ШР	КР	24.09.2014	25.09.2014									2				И
9.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ШР 1СШ ВЛ 35 кВ Западная-ОТЭЦ	ШР 35 кВ	ШР	ТР	18.08.2014	22.08.2014								1					И
10.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ШР 2СШ ВЛ 35 кВ Западная-ОТЭЦ	ШР 35 кВ	ШР	ТР	11.08.2014	15.08.2014								1					И
11.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ЛР ВЛ 35 кВ Западная-ОТЭЦ	ЛР 35 кВ	ЛР	ТР	18.08.2014	30.08.2014								1					И
12.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ШР 1СШ ВЛ 35 кВ Оренбургская-ОТЭЦ	ШР 35 кВ	ШР	ТР	18.08.2014	22.08.2014								1					И
13.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ШР 2СШ ВЛ 35 кВ Оренбургская-ОТЭЦ	ШР 35 кВ	ШР	ТР	11.08.2014	15.08.2014								1					И
14.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ЛР ВЛ 35 кВ Оренбургская ОТЭЦ	ЛР 35 кВ	ЛР	ТР	18.08.2014	30.08.2014								1					И
15.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ШР 1СШ 35 кВ ШСВ	ШР 35 кВ	ШР	ТР	18.08.2014	22.08.2014								1					И
16.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ШР 2СШ 35 кВ ШСВ	ШР 35 кВ	ШР	ТР	11.08.2014	15.08.2014								1					И

17.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	Р ТН1СШ 35 кВ	Р 35 кВ	Р	ТР	18.08.2014	22.08.2014								1					И
18.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	Р ТН2СШ 35 кВ	Р 35 кВ	Р	ТР	11.08.2014	15.08.2014								1					И
19.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ЗН 1СШ 35 кВ	ЗН 35 кВ	ЗН	ТР	18.08.2014	22.08.2014								1					И
20.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ЗН 2СШ 35 кВ	ЗН 35 кВ	ЗН	ТР	11.08.2014	15.08.2014								1					И
21.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	Р ОПН1СШ 35 кВ	Р 35 кВ	Р	ТР	18.08.2014	22.08.2014								1					И
22.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	Р ОПН2СШ 35 кВ	Р 35 кВ	Р	ТР	11.08.2014	15.08.2014								1					И
23.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ОПН 1СШ 35кВ	ОПН 35 кВ	ОПН 3 фазы	ТО	23.07.2014	23.07.2014							1						И
24.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ОПН 2СШ 35кВ	ОПН 35 кВ	ОПН 3 фазы	ТО	23.07.2014	23.07.2014							1						И
25.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ОПН Т-1 35кВ	ОПН 35 кВ	ОПН 3 фазы	ТО	24.07.2014	24.07.2014							1						И
26.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ОПН Т-2 35кВ	ОПН 35 кВ	ОПН 3 фазы	ТО	28.07.2014	28.07.2014							1						И
27.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	ТН 1СШ 35кВ	ТН 35 кВ	ТН 3 фазы	ТО	18.08.2014	22.08.2014								1					И
28.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	ТН 2СШ 35кВ	ТН 35 кВ	ТН 3 фазы	ТО	11.08.2014	15.08.2014								1					И
			Сеть освещения ОРУ-35кВ	Сеть освещения	Сеть освещения	ТО	01.09.2014	05.09.2014									2				
			ВЛ-35кВ от ОРУ-35кВ до Т-1,Т-2 0,1 км	ВЛ 35 кВ двухцепная	ВЛ	КР	15.09.2014	19.09.2014									5				-
29.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	В 35 кВ Т-2	Ввод конденсаторный 35 кВ	Ввода 6 шт.	-	25.09.2014	25.09.2014									1				И
			ШСВ 35 кВ	Ввод конденсаторный 35 кВ	Ввода 6 шт.	-	31.07.2014	31.07.2014							1						И
30.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	В ВЛ 35 кВ Западная-ОТЭЦ	Ввод конденсаторный 35 кВ	Ввода 6 шт.	-	18.08.2014	30.08.2014								1					И
31.	ОТС Оренбургская котельная	Трансформатор Т-1 (инв. №19036)	Т-1	Т-1	Т-1	ТР	02.07.2014	03.07.2014							2						И
					РЗА	-	-	-													-
32.	ОТС Оренбургская котельная	Трансформатор Т-2 (инв. №19029)	Т-2	Т-2	Т-2	КР	15.09.2014	29.09.2014									15				И
					РЗА	-	15.09.2014	19.09.2014									5				ПВ
			Т-2	Ввод конденсаторный 35 кВ	Ввода 3 шт.	-	29.09.2014	29.09.2014									1				И
33.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 1СШ (инв. №19041)	1СШ ОРУ-35 кВ	1СШ	СШ 3 фазы	ТР	18.08.2014	22.08.2014								1					И
					РЗА	-	-	-													-
34.	ОТС Оренбургская котельная	ОРУ 35 кВ 2СШ (инв. №19124)	2СШ ОРУ-35 кВ	2СШ	СШ 3фазы	ТР	11.08.2014	15.08.2014								1					И
					РЗА	-	-	-													-

Заместитель генерального директора - главный инженер ООО "РРСК" А.Л. Михайлов

Директор Оренбургского филиала ООО "РРСК" В.В. Адров

* ТР - текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) вос-становлении отдельных частей;
ТО - Комплекс работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности линий и подстанций.
КР - капитальный ремонт оборудования, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса оборудования с заме-ной или восстановлением любых его частей, включая базовые;
** И - измерения, испытания оборудования в соответствии с СО 34.45.51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Периодичность межремонтного контроля электрооборудования, если она не определена в ПТЭ, «Объеме и нормах испытаний", "Стандарте планирования диагностики"
В соответствии с Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций ПО - 750 кВ (СО 34.35.617-2001) и Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ (СО
Н - проверка при новом включении (наладка);
К1 - первый профилактический контроль (через 10-18 месяцев эксплуатации);
ПК - профилактический контроль:
ПВ - профилактическое восстановление (ремонт);